

# 自由通路・橋上駅舎整備 工程表

令和7年5月13日時点

作業内容	令和7年					備考
	5月	6月	7月	8月	9月	
仮囲い	■■■■■					
鉄骨組立	■■■					
屋根・外装工事	■■■■■					
内装工事	■■■■■					
電気工事		■■■■■				
機械工事				■■■■■		
駅舎等撤去工事						令和7年秋～